


(Vor-) Inbetriebnahmeprotokoll für PV-Anlagen Inbetriebsetzungsprotokoll - PV-Anlagen Niederspannung vom Anlagenerrichter auszufüllen	Eingangsvermerk (VNB) <div style="float: right; text-align: center;">  </div>
Anlagenanschrift Anschrift der Anlage Straße, Hausnummer Ortsteil / Flurstück-Nr. PLZ, Ort	Ausführender Elektrofachbetrieb / Anlagenerrichter Firma, Ort Telefon Eingetraben bei VNB Eintragungsnummer
PV-Anlage: Modulleistung / Generatorleistung _____ kWp Wechselrichterleistung (Nennleistung) _____ kW	
Umsetzung VDE-Anwendungsrichtlinie 4105 - Erzeugungsanlagen am NS-Netz: Konformitätsnachweis für die Erzeugungseinheiten vorhanden? <input type="checkbox"/> Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden? <input type="checkbox"/> Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ Un Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ Un Wenn zentr. NA-Schutz vorhanden: Auslösetest "Zentraler NA-Schutz-Kuppelschalter" erfolgreich durchgeführt? <input type="checkbox"/> Einstellwert der Blindleistungsregelung bei Maximalleistung cosφ = _____ (≤ 13,8 kVA --> cosφ = 0,95; > 13,8 kVA --> cosφ = 0,90) Blindleistungskennlinie nach VDE-AR 4105 Kap. 5.7.5 Bild 6 eingestellt? <input type="checkbox"/>	
Umsetzung § 6 EEG: (für Einspeisevergütung maßgebend) a) Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig? <input type="checkbox"/> b) Wirkeinspeiseleistung am NVP auf 70% der installierten Leistung begrenzt? <input type="checkbox"/> Eingestellter Wert der Wirkeinspeiseleistungsbegrenzung am NVP _____ kW Bezeichnung des Betriebsmittels, das die Wirkeinspeisung begrenzt? _____	
Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 §3 und §5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.	
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____	
..... Datum, Ort Unterschrift Anlagenbetreiber
..... Unterschrift Anlagenerrichter	